

(様式1)

我孫子市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

我孫子市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	173,363	113,509	
25	347,596	308,560	
26	64,612	38,780	
27	7,120	21,060	
28	0	0	
合計		592,691	481,909

<参考>	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金残高	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	110,782	0	481,909

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	23,250	8,465	
26	0	10,916	
27	0	0	
28	0	0	
合計		23,250	19,381

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

我孫子市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (小規模改良住宅の建設)	布佐東部地区	市	市	直接	完了	227,000	24	~	26	23					
																	24	22,500		0		
																	25	166,666		163,460	25,706	・H25年10月 建築本体工事発注 ・H25年11月 電気設備工事発注
																	26					
																	27					
																	28					
累計	189,166	0	163,460	25,706																		
2	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (跡地公共用地の不良住宅買取除却・用地取得・公共施設)	布佐東部地区	市	市	直接	完了	357,840	24	~	27	23					・H24年9月 基本設計調査業務発注 ・H24年9月 除却工事発注
																	24	49,500		39,516		
																	25	156,667		121,660		・H25年7月 改良住宅用地取得開始 ・H25年10月 工事監理業務発注 ・H25年10月 土木工事発注
																	26	62,212		30,680		・H26年10月 改良住宅用地取得 ・H26年10月 歩行者自転車通路用地取得
																	27	0		14,780	61,743	・H28年3月完成 歩行者自転車通路工事
																	28					
累計	268,379	0	206,636	61,743																		
3	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (跡地非公共用地の不良住宅買取除却・一時収容施設)	布佐東部地区	市	市	直接	完了	115,870	24	~	26	23					・H24年8月 不良住宅除却実施設計業務発注 ・H24年9月 除却工事発注 ・H24年12月 一時収容施設借上げ開始
																	24	69,333		45,179		
																	25	5,513		6,270		・H25年11月 除却工事発注
																	26	2,400		5,570	20,227	・H26年4月 一時収容施設借上げ ・H26年7月 除却工事発注
																	27					
																	28					
累計	77,246	0	57,019	20,227																		
4	D	-	19	-	1	-	我孫子市市街地液状化対策事業	布佐東部地区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	27	23					・H24年9月 事業計画策定委託発注 ・H24年10月地質調査発注
																	24	24,750		21,543		
																	25	18,750		17,170		・H25年7月 地質調査発注 ・H26年2月 実証実験発注
																	26	0		2,530	2,257	・H26年4月 実証実験設備追加及び撤去工事
																	27					
																	28					
累計	43,500	0	41,243	2,257																		
5	◆	D	-	19	-	1	境界杭の埋設事業	布佐東部地区	市	市	直接	完了	9,100	24	~	25	23					・H24年10月 境界杭埋設業務発注
																	24	7,280		7,271	9	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	7,280	0	7,271	9																		
6	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	布佐東部地区	県	県	直接	完了	30,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	23,250		8,465		・H25年10月 用地買収開始
																	26	0		10,916	3,869	・H27年3月完成
																	27					
																	28					
累計	23,250	0	19,381	3,869																		

