

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：千葉北西連絡道路

基本施策名：5-1 適正な土地利用の推進

担当部課名：都市部 都市計画課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	36	0	0	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

千葉北西連絡道路の早期実現に向けて、国土交通省と財務省への要望活動を行います。  
 また、千葉北西連絡道路地元検討会において、国や県が作成する検討内容の調整を行うとともに、地域住民などからの要望や意見把握について、沿線市として協力していきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

沿線4市で構成する千葉東葛広域幹線道路建設促進期成同盟会として、国土交通省へ7月9日に要望書を提出しました。  
 今後は、広く住民の方に知っていただくために、沿線市の持ち回りでパネル展を開催します。我孫子市では、10月23日から27日にアビクオーレ1階エントランスにて、11月25日から29日に我孫子市役所本庁舎1階にて開催を予定しています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：柴崎地区・我孫子新田地区地区計画の策定

基本施策名：5-1 適正な土地利用の推進

担当部課名：都市部 都市計画課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	31	0	0	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市街化調整区域での産業系土地利用や観光系土地利用を図るため、地権者の合意形成や千葉県等の関係機関協議等を経て、我孫子新田地区は令和6年10月末、柴崎地区は令和6年度末を目途に地区計画を策定します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

柴崎地区地区計画については、素案を作成し地権者の意向を確認するなどの都市計画手続きを進めてきたところですが、令和6年9月20日に柴崎地区産業用地整備事業者である大日本土木・マーケットトラスト共同企業体より、本事業から撤退する意向が示されました。このことにより、令和6年度中の地区計画決定は行えないこととなりました。

我孫子新田地区地区計画については、地権者同意を得た原案についての説明会を実施し、変更案の縦覧とともに意見書を受け付けました。本変更案について、10月8日に開催する都市計画審議会への諮問を経て11月末を目途に決定を行います。

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：常磐線・成田線の利便性向上

基本施策名：5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名：企画総務部 企画政策課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳(千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	769	0	0	0	0	769	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市民が快適に鉄道を利用し、沿線地域が活性化されるよう、沿線自治体などと連携し、重要な公共交通機関であるJR常磐線やJR成田線の輸送力の強化と利便性の向上を図るため、7月に成田線沿線自治体で構成する成田線活性化推進協議会においてJR東日本首都圏本部と千葉支社への要望活動を行います。

また、千葉県と県内自治体で構成するJR複線化期成同盟においてJR東日本本社、首都圏本部、千葉支社、東京メトロ株式会社及び国土交通省への要望活動を8月以降に行います。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

成田線活性化推進協議会において、7月1日にJR東日本千葉支社、2日にJR東日本首都圏本部へ増発や接続改善などの利便性向上を軸として要望活動を行いました。また、千葉県JR線複線化等促進期成同盟及び常磐線輸送力整備・新線建設期成同盟においては、11月6日にJR東日本千葉支社、11月11日にJR東日本首都圏本部へ要望を行う予定です。なお、東京メトロ株式会社と国土交通省への要望については、千葉県において日程調整の段階です。

我孫子駅緩行線においては6月にホームドアの設置が完了したため、引き続き快速線への設置についても早期実現に向けて要望していきます。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 我孫子駅ホームドア整備

基本施策名： 5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 建設部 交通政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	172,066	0	53,400	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

駅施設の利便性向上を図るため、JR東日本が実施する我孫子駅常磐線緩行線のホームドアの整備を支援します。供用開始は6月中となる見込みです。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

我孫子駅緩行線のホームドアは、当初の予定通り整備が完了し、6月7日から供用を開始しました。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 布佐ルート実証運行バス

基本施策名： 5-3 公共交通の利便性向上

担当部課名： 建設部 交通政策課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	11,020	0	0	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市内東地区の交通手段の維持・確保及び利便性向上を図るため、9月から新たな移動手段として「布佐ルート実証運行バス」を半年間運行します。実証運行期間中は、アンケート調査を実施し、市民ニーズを把握した上で、本格運行に向けた検討を進めていきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

布佐ルート実証運行バスは、9月2日から運行を開始しました。9月6日付けで42自治会、約1万世帯を対象としたアンケート調査を実施し、11月中には実際にバスを利用されている方へも調査を実施する予定です。今後は、アンケート調査結果をもとに運行経路案を作成し、本格運行に向けた運行方法について検討を進めていきます。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 : 下ヶ戸・中里線外1線の整備

基本施策名 : 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名 : 建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	38,354	0	0	19,600	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和5年度から繰り越して実施している詳細設計の修正設計業務を早期に完了させ、用地の修正測量業務を行うとともに、付帯施設等の設計を実施しながら、残る事業用地の取得を順次行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日 : 令和6年10月1日

詳細設計の修正業務について、県警との協議に時間を要していますが、12月末までの完了を目指しています。

早期に詳細設計業務を完了させ、付帯施設等の設計や用地測量を行い、残る事業用地の取得を順次行います。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 : 布佐小学校入口交差点改良事業

基本施策名 : 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名 : 建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	97,654	0	0	86,500	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

布佐小・中学校の安全な通学路を整備するため、道路拡幅に必要な用地の取得を早期に完了させ、9月頃から道路拡幅及び信号機の移設工事を実施し、年度内の完了を目指します。

3. 進行状況の報告

報告基準日 : 令和6年10月1日

道路拡幅に必要な用地の取得を7月に完了しました。  
また、7月入札にて道路拡幅工事を発注し現在工事を進めており、年度内の完了を目指します。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 : 並木小学校通学路整備

基本施策名 : 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名 : 建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	54,199	0	0	40,900	
補正後予算額	54,523	0	0	40,900	0	13,623	3,069
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

並木小学校の安全な通学路を整備するため、令和5年度から繰り越して実施している用地測量業務を進め、道路拡幅に必要な用地の取得、歩道拡幅工事を実施します。

3. 進行状況の報告

報告基準日 : 令和6年10月1日

用地取得に必要な面積を算出するための用地測量業務が8月末に完了し、現在、売買金額を算定するための不動産鑑定評価業務を行っています。  
不動産鑑定が完了次第、用地交渉を進めます。



令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 公園坂通りの整備

基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名： 建設部 道路課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	5,500	0	0	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和5年度から繰り越して実施している公園坂通りの暫定的な対策工事を5月頃までに完了させるとともに、それによる公園坂通りの交通量の変化を確認するため、9月頃に交通量調査を実施します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

暫定整備工事は7月末で完了しました。  
 暫定整備工事の効果を確認するために9月4日と8日に交通量調査を実施し、現在、結果を取りまとめているところです。

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 公園の維持管理（遊具更新、寿古墳公園測量）基本施策名： 5-5 利用したくなる公園の整備担当部課名： 都市部 公園緑地課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	58,407	25,000	0	28,700	
補正後予算額	62,917	25,000	0	29,500	0	8,417	0
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

市内公園遊具の多くは、設置から相応の年数が経過し、老朽化が進んでいることから、安全性を確保するため計画的に更新を進めています。特に大型遊具の更新は費用が高額となるため、国の交付金を活用しながら事業を進めており、令和6年度は宮ノ森公園の大型すべり台を含む、9公園の遊具9基を更新します。

また、令和5年9月20日に発生した豪雨により、寿古墳公園の斜面林に大規模な倒木が発生し、倒木の撤去と仮設の崩壊対策を実施しましたが、法面について景観を考慮した本格的な対策を講じるため、令和6年度は現地の測量を行います。令和7年度に地質調査及び実施設計を進め、令和8年度に対策工事を行う予定です。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

市内の公園遊具更新工事については、宮ノ森公園の大型すべり台を含む、7公園の遊具7基については、8月末に受注者との契約を締結し、9月から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和7年3月中旬の完了を目指します。また、台田法花坊公園及び台田南公園の遊具2基については、10月入札を予定しており、令和7年3月中旬の完了を目指します。

寿古墳公園の測量業務委託については、7月初めに受注者との契約を締結し、7月中旬に現地の測量を実施しました。

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：久寺家地区の下水道管路整備

基本施策名：5-6 下水道の整備と普及

担当部課名：建設部 下水道課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	102,200	40,500	0	56,300	
補正後予算額	102,200	31,180	0	65,600	3,200	2,220	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

当該地区の汚水排水は、地区内にある中継ポンプ場に流入し、ポンプで強制排水され、久寺家処理場で処理されています。久寺家処理場は老朽化が深刻であり、下水道の健全な排水処理機能を確保するため、早急に下水道整備を行います。

<事業スケジュールの見込み>

- ・4月交付金申請
- ・下水道管布設工事 (補助事業) (4工区) : 6月契約 (工期 : 7月~3月)
- ・舗装復旧工事 (単独事業) : 5月契約 (工期 : 6月~7月)
- ・水道管切廻し工事 (起債事業) : 8月契約 (工期 : 9月~11月)

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

久寺家1・2丁目地区における舗装復旧工事については、4月に契約を締結し、5月上旬から工事に着手し、5月末に完了しています。

公共下水道管布設工事 (4工区) については、7月に契約を締結し、9月下旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和7年3月中旬の完了を目指します。

水道管切廻し工事については、既設水道管が公共下水道管布設工事に支障があることが確認できた場合に、工事を行う予定です。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 下ヶ戸西側地区の下水道管路整備

基本施策名： 5-6 下水道の整備と普及

担当部課名： 建設部 下水道課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	153,445	56,589	0	82,800	
補正後予算額	153,445	43,570	0	95,600	13,000	1,275	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

<p>下ヶ戸西側地区の下水道整備を行い、良好な生活環境の形成を図ります。</p> <p>&lt;事業スケジュールの見込み&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月交付金申請</li> <li>・水道管切廻し工事 (起債事業) : 4月契約 (工期: 5月~7月)</li> <li>・下水道管布設工事 (補助事業) (9工区) : 4月契約 (工期: 5月~9月)</li> <li>・下水道管布設工事 (起債事業) (9工区) : 4月契約 (工期: 5月~9月)</li> <li>・舗装復旧工事 (補助事業) : 6月契約 (工期: 7月~9月)</li> <li>・舗装復旧工事 (起債事業) : 6月契約 (工期: 7月~9月)</li> <li>・下水道管布設工事 (補助事業) (10工区) : 6月契約 (工期: 7月~3月)</li> <li>・下水道管布設工事 (起債事業) (10工区) : 6月契約 (工期: 7月~3月)</li> </ul>
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

<p>水道管切廻し工事については、4月に契約を締結し、6月上旬から工事に着手し、7月末に完了しています。</p> <p>下ヶ戸西側地区における舗装復旧工事については、6月に契約を締結し、9月上旬から工事に着手し、9月末に完了しています。</p> <p>公共下水道管布設工事 (9工区) については、4月に契約を締結し、6月中旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和6年10月末の完了を目指します。公共下水道管布設工事 (10工区) については、7月に契約を締結し、9月中旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和7年2月末の完了を目指します。</p>
--

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：湖北駅北口（東側・西側）地区下水道管路整備

基本施策名：5-6 下水道の整備と普及

担当部課名：建設部 下水道課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	77,630	24,215	0	51,500	0	1,915	0
補正後予算額	77,630	18,650	0	57,000	0	1,980	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

湖北駅北口（東側・西側）地区の下水道整備を行い、良好な生活環境の形成を図ります。

## &lt;事業スケジュールの見込み&gt;

- ・4月交付金申請
- ・舗装復旧工事（補助事業）（東側・西側）：4月契約（工期：5月～7月）
- ・下水道管布設工事（補助事業）（18工区）（東側）：7月契約（工期：8月～1月）
- ・下水道管布設工事（起債事業）（18工区）（東側）：7月契約（工期：8月～1月）
- ・水道管切廻し工事（起債事業）（東側）：9月契約（工期：9月～11月）
- ・下水道管布設工事（補助事業）（19工区）（西側）：9月契約（工期：10月～3月）
- ・下水道管布設工事（起債事業）（19工区）（西側）：9月契約（工期：10月～3月）
- ・水道管切廻し工事（起債事業）（西側）：11月契約（工期：12月～1月）

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

湖北駅北口（東側・西側）地区における舗装復旧工事については、4月に契約を締結し、6月下旬から工事に着手し、7月末に完了しています。

公共下水道管布設工事（18工区）（東側）については、6月に契約を締結し、9月中旬から工事に着手しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、12月上旬の完了を目指します。公共下水道管布設工事（19工区）（西側）については、9月に契約を締結し、11月上旬に工事の着手を予定しています。今後は、安全管理・工程管理を徹底し、令和7年2月下旬の完了を目指します。

水道管切廻し工事については、既設水道管が公共下水道管布設工事に支障があることが確認できた場合に、工事を行う予定です。