

令和 3年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

令和 3年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名 (個別事業) 柴崎排水区の整備 (柴崎幹線整備事業)

担当部課 建設部・治水課

中間執行状況

令和2年度から令和4年度までの3か年継続事業で進めている柴崎幹線(2工区)整備工事(公契約)は、継続事業の2年目として、下流側約35mが6月末に完了しました。今後は、上流側である国道6号及び県道船橋我孫子線の横断部の工事を慎重に進め、令和4年11月の完了を目指します。

JR常磐線下を横断するための基本設計は、10月の入札手続きを進め、令和4年3月の完了を目指します。

令和 3年10月 1日

市長あて

建設部長