

## 指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 布佐小学校入口交差点改良事業

基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名： 建設部道路課

報告日： 令和4年10月1日

## 1. 問題点及び問題点が生じた理由等

現在、明許繰越している布佐小学校入口交差点付近の道路詳細設計において、千葉県警察本部との協議に時間を要しており、設計完了が令和5年1月となる予定です。

## 2. 今後の対策

当初、令和4年度に不動産鑑定や物件補償費算定業務、用地取得、物件補償、令和5年度に支障物移設、道路拡幅工事を予定していましたが、設計完了の遅延によりスケジュールを見直す必要があり、現在検討中です。