

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 休日診療所大規模改修

基本施策名： 2-2 健康づくりの推進

担当部課名： 健康福祉部健康づくり支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	51,086	0	0	45,900	5,000	186
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

安全に安心して休日診療所を利用できるよう、予防保全として計画的に施設の修繕を行い効果的に維持管理していくため、令和4年度は休日診療所外部改修工事及び空調設備更新工事を実施します。

外部改修工事：令和4年4月から12月

空調設備更新工事：令和4年4月から9月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

休日診療所大規模改修工事では、休日診療所を運営したまま工事を実施しています。空調設備更新工事から開始し、9月末までに工事を完了しました。現在、外部改修工事に着手し、12月末完了を目指し進めています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業基本施策名： 2-2 健康づくりの推進担当部課名： 健康福祉部健康づくり支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	509,448	509,448	0	0	0	0
補正後予算額	1,514,352	1,514,352				
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るための対策として、予防接種法の臨時接種の特例に基づき、対象者が新型コロナウイルスに係るワクチンを接種できる体制を維持します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

新型コロナウイルスワクチン接種は、令和3年度より実施体制を継続しています。令和4年度は新たに5月から4回目接種を開始し、9月からオミクロン株 (BA.1) 対応ワクチン接種の開始と、5歳から11歳の小児への3回目接種を開始しています。今後、乳幼児 (生後6ヵ月から4歳以下) へのワクチン接種やオミクロン株 (BA.4/5) 対応ワクチン接種等について、国の方針に従い実施体制を整えていきます。

【4月補正予算】 457,627千円

【9月補正予算】 517,358千円

【予備費充用】 29,919千円

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 広域型特別養護老人ホームの整備

基本施策名： 2-3 高齢者福祉の推進

担当部課名： 健康福祉部高齢者支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

第8期介護保険計画に基づき、令和5年4月に広域型特別養護老人ホームを整備するため事業者の選定を行います。

- ・令和4年6月1日～令和4年7月22日 募集期間
- ・令和4年8月19日～令和4年8月24日 審査 (ヒアリング)
- ・令和4年8月末 審査結果の通知 (決定)

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

第8期介護保険事業計画に基づき、令和7年3月に開所予定の広域型特別養護老人ホームを整備するため、事業者の選定を行い、県へ意見書を提出しました。今後、令和5年3月に県社会福祉法人審査会において審査が行われ、整備事業が承認された後に事業着手される予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： あらき園の老朽化対策基本施策名： 2-4 障害者福祉の推進担当部課名： 健康福祉部あらき園

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	44,597	0	0	38,600	4,300	1,697
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

施設機能が維持できるよう定期的に保守点検を行い、危険箇所については速やかに改修・修繕及び工事を実施します。

令和4年度は、障害者福祉施設等個別施設計画に基づき、食堂空調設備の更新工事を4月から9月までの予定で実施します。財源の一部に、公共施設等適正管理推進事業債及び公共施設整備基金繰入金を活用します。

また、老朽化した給排水設備の劣化診断調査を9月末日完了を目途に実施し、この調査を基に令和5年度に設計、令和6年度に工事を行う予定です。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

障害者福祉施設等個別施設計画に基づき、食堂空調設備の更新工事を4月1日から9月30日まで実施し、完了しました。

また、老朽化した給排水設備の劣化診断調査を8月1日に実施し、9月30日に完了しました。この調査を基に令和5年度に設計、令和6年度に工事を行う予定です。