

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名 : 布佐排水区の整備

基本施策名 : 1-2 浸水対策の推進

担当部課名 : 建設部 治水課

報告日 : 令和7年1月7日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

令和5年度からの2か年継続事業である布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事は、到達立坑の配置検討及び支障となる電柱の移設に時間を要したことから、令和7年2月末の完了が困難になりました。

2. 今後の対応策

布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事は、一部が県道上での施工となり、3月中の工事抑制期間の対象工事となることに加え、既存の水路を改修しながらの施工となりますが、6月の出水期までに工事を完了させる必要があるため、工程調整を図り令和7年5月末までの完了を目指します。