

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 地域防災計画及び災害時業務継続計画の修正基本施策名： 1-1 防災・減災対策の推進担当部課名： 市民生活部 市民安全課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	5,445	0	0	0	5,400	45	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市が関係機関と連携の上、災害予防や災害対策を効果的かつ円滑に実施し、災害応急対策や復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施できるよう計画見直しをするとともに、避難所における運営の改善、緊急避難場所や要配慮者利用施設の追加指定などの見直しを行います。また、令和4年9月に、当市が国から「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」に指定されたことを受け、法律に基づく推進計画を地域防災計画に盛り込み、令和7年3月頃までに我孫子市地域防災計画及び我孫子市災害時業務継続計画を修正します。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

地域防災計画及び災害時業務継続計画について、4月入札にて委託業者を選定しました。また7月17日に開催した「我孫子市市民危機管理対策会議」において、地域防災計画修正の基本方針を決定し、現在は関係機関や庁内各課との協議・調整を行い修正作業を進めています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 布佐排水区の整備

基本施策名： 1-2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	418,058	126,500	0	285,800	
補正後予算額	418,058	72,200	0	340,100	0	5,758	380,423
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

布佐地区の浸水被害を軽減するため、平成26年度に完成した布佐ポンプ場までの幹線整備を引き続き進めていきます。

繰越した令和4年度からの2か年継続事業である布佐排水区（5工区）雨水幹線整備工事は、令和6年5月末の完了を目指します。また、引き続き令和5年度からの2か年継続事業である布佐排水区（6工区）雨水管整備工事を、令和7年2月末の完了を目指します。さらに、県道千葉・竜ヶ崎線で行う布佐排水区（7工区）雨水幹線整備工事の準備工事をしていきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

繰越した令和4年度からの2か年継続事業である布佐排水区（5工区）雨水幹線整備工事は、令和6年5月末に完了しました。また、令和5年度からの2か年継続事業である布佐排水区（6工区）雨水管整備工事は、支障物撤去や移設を行っており、令和7年2月末の完了を目指します。さらに、県道千葉・竜ヶ崎線で行う布佐排水区（7工区）雨水幹線整備工事に向けて、県道内に埋設されている污水管の移設工事を行っていきます。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

基本施策名：1-2 浸水対策の推進

担当部課名：建設部 治水課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	198,603	20,000	0	174,800	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

柴崎地区の浸水被害を軽減するため、令和元年度に完成した後田樋管までの幹線整備を引き続き進めていきます。

令和6年度からの2か年継続事業である柴崎幹線（3工区）整備工事は、支障物の移設、仮排水工事などの準備工事を行い、令和8年2月末の完了を目指します。また、4工区の修正設計を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

令和6年度からの2か年継続事業である柴崎排水区（3工区）雨水幹線整備工事は、契約手続きを進めており、令和8年2月の完了を目指します。工事に必要な用地を取得及び借地できたことから、準備工事である水道管の移設と仮排水管布設工事を行っています。また、引き続き柴崎排水区（4工区）雨水幹線整備工事の修正設計を行っています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 我孫子4丁目緊急浸水対策

基本施策名： 1-2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)	
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源		
		予算額	0	0	0	0		0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-	-
決算額								
次年度へ繰越								

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子4丁目地区は、雨水幹線が整備済ですが、浸水被害が多発していたため、平成25年度に床上浸水被害を防ぐ「下水道浸水被害軽減総合計画」を策定し、雨水調整池を築造しました。しかし、令和5年9月20日の時間雨量95.5mmの豪雨により床上浸水が発生したことから、関係自治会と連携して浸水被害を軽減していきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

関係自治会に対して令和5年12月、令和6年3月に説明を行いました。その後、我孫子4丁目水害対策協議会が発足し、7月に協議を行いました。この中で近隣の大型マンションの雨水抑制施設を視察するとともに、幹線排水路の点検・清掃を実施していきます。また、浸水原因についてシミュレーションによる解析結果をふまえ、今後も水害対策委員会等と協議を行い、公助・自助を含めた浸水対策の軽減を検討していきます。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 金谷排水機場の改修

基本施策名： 1-2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	808,500	0	0	645,100	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

金谷排水機場は、つくし野川 (流域面積：約635ha) の下流に位置し、築後約30年が経過しています。このため、令和3年6月に策定した長寿命化計画に基づき、機能低下が進行している施設や不良の施設の更新を進めていきます。

令和5年度から令和7年度までの3か年は、令和7年度までの緊急自然災害防止対策事業債を財源とするため、集中的に改修工事を進めていきます。

令和6年度末で進捗率80%、令和7年度末で完了することを目標としています。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

機器等の製作は順調に進み、11月からの非出水期での大型機器の搬入・据付に向けて建屋の空調・換気・電気工事を進めています。引き続き、令和8年3月の完成を目指します。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： (仮称) 湖北消防署の整備

基本施策名： 1-4 消防力の強化

担当部課名： 消防本部 総務課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	379,856	0	0	314,900	
補正後予算額	269,745	0	0	209,000	56,900	3,845	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和8年度中の竣工を目指し、老朽化した東消防署湖北分署庁舎の代わりとなる新庁舎と総合訓練施設等の整備を進めています。

令和5年12月に行った工事の入札公告が不調となったため、4月に改めて入札公告を行い、工事の早期着手を目指します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

4月に庁舎等新築本体工事の入札を改めて公告し、7月9日付で本契約を締結、施工業者が決定しました。9月から着工となり、現在は準備工事を実施しています。工期は令和8年10月30日までの予定です。

また、電気設備工事についても7月9日付で本契約を締結し、現在は準備工事に着手しています。

なお、4月から開始している造成工事については、東側敷地部分は9月末で完了しましたが、南側敷地部分については、家屋影響調査の実施や擁壁工事前の調査において軟弱な地盤であることが確認されたため、追加の調査や開発許可変更の手続きに時間を要することから、工期を延長する方向で検討しています。