

指定事務事業問題点・対応報告書

平成31年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 下ヶ戸・中里線外1線の整備

担当部課 建設部・交通課

問題点及び課題が生じた理由等

道路詳細設計業務について、警察との協議に時間を要したことから、9月末までの完了が困難となりました。

今後の対応

本設計に関連する若草幼稚園や東消防署湖北分署の移転事業等に遅れが生じないように調整を図りながら、令和2年3月31日までの完了を目指します。

令和1年10月1日

市長あて

建設部長